

生产建设项目水土保持设施  
验收鉴定书

项目名称 年粉磨 200 万吨水泥（非熟料）及年产 240 万  
吨混凝土项目

项目编号 2020-371122-30-03-032843

建设地点 莒县库山乡宋家路西村村东北

验收单位 山东杰达新型建材有限责任公司

2024 年 11 月 13 日

## 一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	年粉磨 200 万吨水泥（非熟料）及 年产 240 万吨混凝土项目	行业 类别	加工制 造类项 目
主管部门 （或主要投资方）	山东杰达新型建材有限责任公司	项目 性质	新建、 建设类
水土保持方案批复机 关、文号及时间	莒县行政审批服务局 莒审批水保〔2021〕26号 2021年5月24日		
水土保持方案变更批 复机关、文号及时间	\		
水土保持初步设计批 复机关、文号及时间	\		
项目建设起止时间	2020年6月至2022年4月		
水土保持方案 编制单位	日照佳禾水保环境工程有限公司		
水土保持 初步设计单位	\		
水土保持 监测单位	\		
水土保持 施工单位	山东杰达新型建材有限责任公司		
水土保持 监理单位	\		
水土保持设施验收 技术支持单位	日照正荣环境工程有限公司		

## 二、验收意见

根据《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令第 53 号）、《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持措施自主验收的通知》（水保〔2017〕365 号）、《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160 号）和《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持监督管理办法的通知》（办水保〔2019〕172 号）等文件要求，山东杰达新型建材有限责任公司于 2024 年 11 月 13 日在本公司组织召开年粉磨 200 万吨水泥（非熟料）及年产 240 万吨混凝土项目水土保持设施验收会议。参加验收的有方案编制单位、施工单位和水土保持设施验收技术支持单位的代表及特邀专家。会议成立了验收组（名单附后）。

验收会议前，验收组成员及参会代表查看了现场，查阅了相关资料，听取了各参建单位关于水土保持工作情况的汇报。经综合评议，形成验收意见如下：

### （一）项目概况

年粉磨 200 万吨水泥（非熟料）及年产 240 万吨混凝土项目位于日照市莒县库山乡宋家路西村村东北，项目总建筑面积 11420.00m<sup>2</sup>，主要新建 3 条水泥粉磨生产线、新建 1 条矿渣粉磨烘干线、新建 1 条钢渣粉磨线、新建 2 条混凝土搅拌线及其它配套设施。项目建设性质为新建、建设类，项目类型为加工制造类项目，项目规模为小型。项目总占地面积 32533m<sup>2</sup>，占地性质为永久占地，占地类型为工业用地。项目总挖方量为 0.61 万 m<sup>3</sup>（含表土剥离 0.04 万 m<sup>3</sup>），总填方量为 0.61 万 m<sup>3</sup>（含表土回覆 0.04 万 m<sup>3</sup>）；无借

方，无弃方。项目总投资 12000 万元，其中土建投资 7200 万元。项目于 2020 年 6 月动工，2022 年 4 月完工，项目总投资 12000 万元。

#### （二）水土保持方案批复情况

2021 年 5 月 24 日，莒县行政审批服务局以《水土保持行政许可承诺书》（莒审批水保〔2021〕26 号）许可项目水土保持方案。项目水土流失防治责任范围 3.25hm<sup>2</sup>，水土流失防治指标目标值为：水土流失治理度 95%、土壤流失控制比 1.00、渣土防护率 98%、表土保护率 95%、林草植被恢复率 97%、林草覆盖率 5%（执行《山东省建设用地控制标准（2019 年版）》）。项目水土保持措施有表土剥离、绿化覆土、土地整治、排水工程、洗车机、沉沙池、栽植乔灌木、植草皮、临时覆盖、临时拦挡等。

#### （三）水土保持初步设计或施工图设计情况

无。

#### （四）水土保持监测情况

根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160 号）规定，本项目编制水土保持方案报告表，不要求开展水土保持监测工作。

#### （五）验收报告编制情况和主要结论

受建设单位委托，日照正荣环境工程有限公司开展本项目水土保持设施验收技术支持工作，该公司会同建设单位完成了水土保持设施初验，并于 2024 年 11 月编制完成了《年粉磨 200 万吨水泥（非熟料）及年产 240 万吨混凝土项目水土保持设施验收情况说明》。

#### （六）验收结论

项目在实施过程中落实了许可的水土保持方案要求，完成了水

土流失预防与治理任务，水土流失防治指标达到水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

#### （七）后续管护要求

水土保持设施验收通过后，建设单位、运营管理单位应强化水土保持设施管护，定期检查水土保持设施运行情况，确保其正常运行和发挥效益。提高林草植被成活率和覆盖率；排水设施定期进行检查和维护，确保排水通畅；对于发现的问题及时维修，防止水土流失发生。

### 三、验收组成员签字表




分工	姓名	单位	职务/职称	签字	备注
组长					建设单位
成 员					特邀专家
					水土保持 施工单位
					建设单位
					方案 编制单位
					水土保持 设施验收 技术支持 单位

四、《水土保持行政许可承诺书》（莒审批水保〔2021〕26号）

水土保持行政许可承诺书

编号：莒审批水保〔2021〕26号

项目名称	年粉磨 200 万吨水泥（非熟料）及年产 240 万吨混凝土项目
建设地点	莒县库山乡宋家路西村村东北，中心位置坐标为 35°52'44.24"N，119°01'30.00"E
区域评估情况	开发区名称：无
	水土保持区域评估报告审批机关、文号和日期：无
水土保持方案公开情况	公示网站： <a href="http://www.yanshou100.com/item_detail.html#dbb1c735ec7048dcdf350c8632c08b1d">http://www.yanshou100.com/item_detail.html#dbb1c735ec7048dcdf350c8632c08b1d</a>
	起止时间：2021 年 4 月 15 日至 2021 年 4 月 28 日
	公众意见接收和处理情况： 公示期间未接收到公众意见。
生产建设单位	名称：山东杰达新型建材有限责任公司
	统一社会信用代码：91371122MA3RTYWP6K
	地址：山东省日照市莒县库山乡宋家路西村村东北 电子信箱：
	法人代表：李涛                      联系电话：[REDACTED]
	授权经办人姓名：[REDACTED]              联系电话：[REDACTED] 证件类型及号码：[REDACTED]


<p>生产建设单位承诺内容</p>	<p>1.已经知晓并将认真履行水土保持各项法定义务。</p> <p>2.所填写的信息真实、完整、准确；所提交的水土保持方案符合相关法律法规、技术标准的要求。</p> <p>3.严格执行水土保持“三同时”制度，按照所提交的水土保持方案，落实各项水土保持措施，有效防治项目建设中的水土流失；项目投产使用前完成水土保持设施自主验收并报备。</p> <p>4.依法依规按时足额缴纳水土保持补偿费。</p> <p>5.积极配合水土保持监督检查。</p> <p>6.愿意承担作出不实承诺或者未履行承诺的法律责任和失信责任。</p> <p>7.其他需承诺的事项：</p> <p>法人代表（签字）：</p> <p>生产建设单位（盖章）：</p> <p>2021年5月24日</p>
<p>审批部门许可决定</p>	<p>上述承诺以及提交的水土保持方案，材料完整、格式符合规定要求，准予许可。</p> <p>水行政主管部门或者 其他审批部门（盖章）：</p> <p>2021年5月24日</p>

备注：1.本表除编号、许可决定部分外，均由生产建设单位填写。  
2.本表“公众意见接收和处理情况”因内容较多填写不下时，另附页填写。  
3.本表“生产建设单位承诺内容”和“审批部门许可决定”不可分割，分割无效。  
4.本表一式3份，生产建设单位、水行政主管部门（或者其他审批部门）、监督检查部门各执1份。

## 五、《莒县生产建设项目水土保持方案报告表专家意见》

莒县生产建设项目水土保持方案报告表专家意见

项目名称	年粉磨 200 万吨水泥（非熟料） 及年产 240 万吨混凝土项目
建设单位	山东杰达新型建材有限责任公司 (统一社会信用代码: 91371122MA3RTYWP6K)
编制单位	日照佳禾水保环境工程有限公司 (统一社会信用代码: 91371102MA3NC7DD7X)
专 家 意 见	<p>年粉磨200万吨水泥（非熟料）及年产240万吨混凝土项目位于日照市莒县库山乡宋家路西村村东北，项目总建筑面积11420.00m<sup>2</sup>，主要新建3条水泥粉磨生产线、新建1条矿渣粉磨烘干线、新建1条钢渣粉磨线、新建2条混凝土搅拌线及其它配套设施。项目建设性质为新建、建设类，项目类型为加工制造类项目，项目规模为小型。项目总占地面积32533m<sup>2</sup>，占地性质为临时占地，占地类型为工业用地。项目总挖方量为0.61万m<sup>3</sup>（含表土剥离0.04万m<sup>3</sup>），总填方量为0.61万m<sup>3</sup>（含表土回覆0.04万m<sup>3</sup>）；无借方，无弃方。项目总投资12000万元，其中土建投资7200万元。项目于2020年6月动工，计划2021年5月完工，总工期12个月。</p> <p>“年粉磨200万吨水泥（非熟料）及年产240万吨混凝土项目水土保持方案”为补报水土保持方案。</p> <p>根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）等相关规定，对日照佳禾水保环境工程有限公司提供的《年粉磨 200 万吨水泥（非熟料）及年产 240 万吨混凝土项目水土保持方案报告表》（以下简称《方案》）进行了审阅，提出以下意见：</p> <p>（一）本项目水土保持选址可行、建设方案及布局合理。</p>

<p style="text-align: center;">专 家 意 见</p>	<p>(二) 同意《方案》确定的水土流失防治责任范围为3.25hm<sup>2</sup>，项目区属“沂蒙山泰山国家级水土流失重点治理区”，水土流失防治标准执行北方土石山区一级标准，设计水平年2021年水土流失治理度95%、土壤流失控制比1.00、渣土防护率98%、表土保护率95%、林草植被恢复率97%、林草覆盖率5%（执行《山东省建设用控制标准（2019年版）》）。</p> <p>(三) 同意《方案》确定的建设期扰动地表面积 3.25hm<sup>2</sup>、可能造成的土壤流失总量 171.65t，新增水土流失总量 141.81t。</p> <p>(四) 基本同意《方案》确定的防治分区和水土保持措施布设，主要措施包括表土剥离、绿化覆土、土地整治、排水工程、洗车机、沉沙池、栽植乔灌木、植草皮、临时覆盖、临时拦挡等。</p> <p>(五) 项目水土保持总投资35.04万元，水土保持补偿费39039.6元。</p> <p>综上，经审阅认为，该《方案》基本符合技术标准的规定和要求，同意该《方案》。</p> <p style="text-align: right;">专家:   单位: 日照市水文局  职称: 研究员  联系方式: 13793425389  2021年4月15日</p>
<p style="text-align: center;">备 注</p>	<p style="text-align: center;">年粉磨200万吨水泥（非熟料）及年产240万吨混凝土项目  项目代码: 2020-371122-30-03-032843</p>

## 六、《山东省建设项目备案证明》（项目代码 2020-371122-30-03-032843）


2020/12/16

山东省投资项目在线审批监管平台

<b>山东省建设项目备案证明</b>				
项目单位 基本情况	单位名称	山东杰达新型建材有限责任公司		
	法定代表人	李涛	法人证照号码 91371122MA3RTYWP6K	
项目 基本 情况	项目代码	2020-371122-30-03-032843		
	项目名称	年粉磨200万吨水泥（非熟料）及年产240万吨混凝土项目		
	建设地点	莒县		
	建设规模和内容	项目位于日照市莒县库山镇宋家路西村，租赁土地，占地面积32503平方米。购置 & 3.8×13m水泥磨机3台、矿粉立磨1台、钢渣立磨1台，辊压机2台，破碎机6台，筛选机4台，混料机3台；筒仓16个；热风炉2台，水洗机4台，压滤机2台，混凝土搅拌线2条，布袋除尘器26台，外购原材料（熟料、矿渣钢渣、柠檬酸渣、粉煤灰、建筑垃圾、城市污泥）经过微机配料、粉磨、混料、均化、包装入库、成品外售。石粉生产工艺：原材料（矿石外购）—破碎—筛分—水洗—压滤—成品（全部商混站自用，产能为100万吨石粉）；商混站生产工艺：原材料（水泥、矿粉等自产）—上料—加水混料—成品混凝土（成品外售，产能为240万吨混凝土）。项目年耗电2850万度，年耗水5000m <sup>3</sup> ，年耗天然气量56万立方米，年度综合能源消耗4583.28吨当量值。为新建项目，熟料外购，不新增熟料产能，不涉及水泥过剩产能，项目符合国家《产业结构调整指导目录》（2019年本）。		
	总投资	12000万元	建设起止年限	2020年至2020年
	项目负责人		联系电话	
<b>承诺：</b>				
<p><u>山东杰达新型建材有限责任公司</u>（单位）承诺所填写各项内容真实、准确、完整，建设项目符合相关产业政策规定。如存在弄虚作假情况及由此导致的一切后果由本单位承担全部责任。</p> <p style="text-align: right;">法定代表人或项目负责人签字：_____</p> <p style="text-align: right;">备案时间：2020-4-28</p>				

七、《中华人民共和国不动产权证书》（鲁(2024)莒县不动产权第0010884号）



 扫描全能王 创建




八、《关于核实库山乡宋家路西村村东北地块土地利用总体规划情况的复函》（莒自然资函〔2020〕61号）





## 九、相关规划材料

十、水土保持补偿费缴费票据（中华人民共和国税收完税证明 No.337115210800023954）

中华人民共和国 税收完税证明 No. 337115210800023954 填发日期： 2021 年 8 月 16 日 税务机关：国家税务总局莒县税务局					
识别号 91371122MA3RTYWP6K			纳税人名称 山东杰达新型建材有限责任公司		
凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
10800047825	水土保持补偿费收入	水土保持补偿费收入-建设期收入	2021-08-16至2021-08-16	2021-08-16	39,039.60
计 (大写) 叁万玖仟零叁拾玖元陆角					￥39,039.60
 税务机关 电子印章 (盖章) 征税专用章		填 票 人 纳税人网上开具		备注 主管税务所（科、分局）：国家税务总局莒县税务局东莞税务分局	

## 十一、网上公示截图

## 十二、水土保持设施验收现场照片



验收现场 (1)



验收现场 (2)



验收现场 (3)



验收现场 (4)



验收现场 (5)



验收现场 (6)



验收现场 (7)



验收现场 (8)



验收现场 (9)



验收现场 (10)



验收现场 (11)



验收现场 (12)